

Отчет о проделанной работе по устранению Предписания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Перечень нарушений	Проделанная работа по устранению нарушения на 12.03.2019
<p>1. При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки не установлены в пожарных шкафах или рядом с ними (насос включается при помощи штепсельной розетки); Срок устранения нарушения согласно предписанию 01.09.2019г.</p>	<p>В пожарных шкафах установлены дистанционные пусковые кнопки пожарного насоса. Пожарный насос включается при дистанционном запуске, щит управления установлен в помещении вахты. С дневными вахтерами, ночными сторожами проведен инструктаж пошагового действия запуска насоса. Инструкция пошагового действия при сработке пожарного насоса, расположена на наружной боковой стенке щита управления.</p>
<p>2. При параллельной открытой прокладке одиночного силового кабеля вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25м. (Протокол испытаний технических средств № 44/20/2017 от 20.11.2017г.). Срок устранения нарушения согласно предписания 01.09.2019г.</p>	<p>Данное замечание устранено в помещениях № 56,29,20,50,19 по техническому паспорту. 56 – коридор (центральный) 29 – коридор (фойе) 20 – лестничная клетка (возле столовой) 50 – лестничная клетка (спорт.зал) 19 – коридор (переход между корпусами). Работы продолжают вестись обслуживающей организацией ООО «Билдинг»</p>